

## Algemene Rekenkamer Aruba

Wilhelminastraat 6

Oranjestad

Tel. 25446 - 27828

Bevindingen van de Algemene Rekenkamer Aruba met  
betrekking tot de controle op de uitgaven tot en  
met het jaar 1988 voor het Meerjarenplan Aruba.

Oranjestad, 28 september 1989.

Inhoud.

Blz.

A. <u>Algemeen.</u>	1
1. Inhoud verslag	1
2. Afdeling Administratie Ontwikkelingsprojecten.	1
3. Verslagen en verantwoordingen.	3
B. <u>Totaal overzicht uitgaven t/m 1988.</u>	3
C. <u>Afgesloten, maar nog niet overgedragen projecten</u> <u>in het jaar 1988.</u>	5
1. Vrachtgebouw Luchthaven.	5
2. Aruba Bus Company.	5
3. Renovatie Aruba Palm Beach Hotel.	6
4. Waterfabriek.	6
5. Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis	7
6. Wachtershuis Hudishibana.	7
7. Zelfbouw fase III.	8
8. Renovatie landingsbaan.	8
9. Investeringsbank.	9
D. <u>Nog niet afgesloten projecten per 31-12-1988.</u>	9
1. Renovatie The Village.	9
2. Containerhaven.	10
3. Infrastructuur Toeristenzone Aruba (Sasaki).	12
4. Uitbreiding Bushiri Beach Hotel.	13
5. Korrektie Instituut.	14
6. Verbouwing Gerechtsgebouw.	14
7. Verbouwing Shell complex.	15
8. Korte termijn projecten San Nicolas.	15
9. Aanpassing luchthaven.	16
10. Overheidsgebouwen San Nicolas.	17
11. Verfraaiing Nassaustraat.	18
12. Promotie Dutch Caribbean.	19
13. Uitbreiding 2e en bouw 4e bedrijfsgebouw Vrije Zone.	19
14. Audiovisuele apparatuur t.b.v. Bibliotheek.	20
15. Restauratie trap Hooiberg.	20
16. U.N.D.P. bijstand.	21
17. Patrouillevaartuig.	21
18. Om-, her- en bijscholing.	22

E. Verklaring van de Algemene Rekenkamer Aruba.

Bijlage: Totaal overzicht uitgaven t/m 1988 Meerjarenplan.

A. Algemeen.

1. Inhoud verslag.

Dit verslag heeft betrekking op de uitgaven die tot en met 1988 zijn gedaan op de Meerjarenplanprojekten van het land Aruba. De volledig afgesloten projekten zijn in dit verslag niet meer opgenomen. Onder letter C zijn in dit verslag opgenomen de projekten die per 31-12-1988 waren afgesloten, maar die administratief nog niet waren overgedragen.

De uitgaven op de diverse projekten beliepen in 1988 een bedrag van ca. 26,5 miljoen florin (1987: 38 miljoen; 1986: 10 miljoen). Naar raming was voor deze projekten voor 1988 beschikbaar een bedrag van ca. 34,3 miljoen florin, zodat sprake is van een onderbesteding van ca. 7,8 miljoen florin. Deze onderbesteding vond hoofdzakelijk plaats bij de volgende projekten:

- Renovatie The Village	Af. 1.400.000,-
- Containerhaven	" 1.600.000,-
- Korrektie Instituut	" 1.600.000,-
- Overheidsgebouwen San Nicolas	" 1.700.000,-
- Om-, her- en bijscholing	" 600.000,-
- Diversen	" 900.000,-
	<u>Af. 7.800.000,-</u>

Van het in 1988 uitgegeven bedrag had 25,5 miljoen florin betrekking op projekten waarvoor vóór 1988 toestemming was verleend. In de loop van het jaar 1988 werd voor 4 nieuwe projekten toestemming verleend tot een totaalbedrag van 4,3 miljoen florin. Hierop werd 1 miljoen florin betaald in 1988 (exclusief de rechtstreeks door Nederland betaalde termijnen ten behoeve van het patrouillevaartuig).

De bevoorschotting door Nederland, die wordt afgestemd op de te verwachten uitgaven in het lopende en het daarop volgende kwartaal, beliep in 1988 ca. 30,5 miljoen florin. Hierdoor kon het saldo van de rekening van de Meerjarenplanprojekten bij de Centrale Bank van Aruba met ca. 4 miljoen florin groeien tot een saldo van ca. 7,7 miljoen florin per 31-12-1988.

2. Afdeling Administratie Ontwikkelingsprojekten.

In voorgaande verslagen heeft de Kamer een aantal problemen gesignaleerd die zijn ontstaan door de niet volledig geslaagde

integratie van het Administratiebureau Ontwikkelingsprojekten in de Directie Financien. In 1988 golden de door de Kamer gesignaleerde problemen onverkort.

Samengevat komen de bezwaren van de Kamer op de volgende punten neer:

- hoewel geïntegreerd in de Directie Financien wordt door de Afdeling Administratie Ontwikkelingsprojekten (A.A.O) een apart grootboek bijgehouden;
- na 1985 zijn afgesloten projekten niet meer overgedragen aan de algemene dienst of bedrijven, maar "hangen" nog in het grootboek van de A.A.O.;
- doordat de A.A.O. de door Nederland gefinancierde projektkosten verantwoordt en de Directie Financien de ten laste van Aruba blijvende kosten, worden de totale kosten van het projekt niet goed meer geregistreerd en niet goed meer bewaakt, hetgeen o.a. heeft geleid tot het doen van dubbele betalingen;
- de controlerende instanties voor beide administraties zijn niet dezelfde;
- een groot aantal balansposten van het voormalige Administratiebureau Ontwikkelingsprojekten was per 31-12-1987 nog niet afgewikkeld.

Bij het onderzoek van de Kamer bleek dat het door de A.A.O. bijgehouden grootboek niet sluitend was omdat een aantal balansposten niet was opgenomen. Bovendien waren de door Nederland verstrekte voorschotten op de financiering niet gespecificeerd, maar op een tussenrekening geboekt. Door de medewerkers van de A.A.O. werd toegezegd het grootboek alsnog op orde te brengen.

De Kamer blijft aandringen op het nemen van zodanige maatregelen dat de administratie van en het toezicht op de Meerjarenplan projekten op een deugdelijke manier gevoerd kan worden.

Met ingang van 1987 wordt geen bouwrente meer aan projekten toegerekend. Bij overdracht van projekten aan derden en bij rendabele projekten zal naar de mening van de Kamer wel degelijk bouwrente berekend moeten worden.

Ingevolge landsbesluit P.B. 1973, no. 178 zijn geen invoerrechten verschuldigd op materialen, die door Nederland worden gefinancierd. In 1987 zijn echter in verscheidene goedgekeurde bestekken wel invoerrechten opgenomen. Hierdoor zijn aanneemsommen te hoog vastgesteld. Bij brief van 30 juni 1988 verzocht de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba de ten onrechte betaalde invoerrechten met de desbetreffende aannemers te verrekenen.

Naar aanleiding van dit verzoek schreef de Directeur van de Dienst Openbare Werken op 29 juli 1988 aan de Directeur van de Directie der Financien o.a. het volgende:

"Er zal getracht worden na te gaan welke materialen rechtstreeks voor deze projecten zijn ingevoerd. Een groot deel van de gebruikte materialen is namelijk lokaal gekocht. Het achterhalen van de daarop betaalde invoerrechten levert grote problemen op. Ik zal u echter daarover later nader berichten".

Een jaar na het schrijven van deze brief is van de Directeur D.O.W. echter nog geen nader bericht ontvangen, terwijl de desbetreffende projecten inmiddels gereed zijn. Verrekening van de ten onrechte betaalde invoerrechten via minderwerk met de aannemers zal dan ook niet meer kunnen plaatsvinden. Het betreft de volgende projecten: Verbouwing Gerechtsgebouw, Verbouwing Shell complex en de bedrijfsgebouwen in de Vrije Zone.

### 3. Verslagen en verantwoordingen.

De basis voor de door de Staat der Nederlanden te verlenen financiële medewerking aan het Meerjarenplan is vastgelegd in het Landsbesluit no. 156 van 1981. In voorgaande verslagen van de Kamer is reeds ingegaan op het niet naleven van een aantal regels, zoals gesteld in dit besluit.

Naar de Kamer heeft vernomen wordt momenteel gewerkt aan de noodzakelijke actualisering van de "Beheers- en bestuursregelen" voor de Meerjarenplanprojecten.

### B. Totaal overzicht uitgaven t/m 1988.

Op het als bijlage bij dit verslag gevoegde totaaloverzicht van de uitgaven t/m 1988 van het Meerjarenplan is een totaal bedrag van Af. 168.737.650,- vermeld.

In het rapport van het accountantskantoor Moret & Limperg van 14 juni 1989 betreffende de projectencontrole 1989 wordt een totaal bedrag van Af. 126.331.563,- vermeld.

In het rapport van het accountantskantoor zijn niet opgenomen de in het onderhavige verslag van de Kamer onder letter C, nummers 1,2,3,4,6 en 9 opgenomen projecten, die nog niet zijn overgedragen tot een totaal bedrag van Af. 38.058.988,-.

Door het accountantskantoor worden de door Aruba zelf te betalen (afgekeurde) uitgaven met ingang van 1989 niet meer in de rapportage opgenomen. Voor een aantal oudere projekten, waarvan deze uitgaven nog wel in de administratie van de A.A.O. zijn verwerkt, betreft dit een bedrag van Af. 5.641.924,-. Dit laatste bedrag is met inbegrip van een bedrag ad Af. 172.830,-, dat niet in de administratie van de A.A.O. is verwerkt (zie verslag van de Kamer over de projektuitgaven t/m 1987). Hierop moet een bedrag ad Af. 350,- in mindering worden gebracht i.v.m. het reeds eerder genoemde projekt C.6.

Voorts heeft het accountantskantoor in haar rapport een bedrag ad Af. 1.122.345,- bij het projekt patrouillevaartuig opgenomen, welk bedrag niet door de A.A.O. is betaald. Betaling van dit bedrag heeft in Nederland plaatsgevonden.

Ter aansluiting met de cijfers uit het rapport van Moret & Limperg kan het volgende overzicht dienen:

Totaal uitgaven per 31-12-1988 volgens Moret & Limperg		Af. 126.331.563,-
Bij: projekten C 1,2,3,4,6 en 9	Af. 38.058.988,-	
diverse afgekeurde uitgaven	" 5.641.924,-	
		<u>          43.700.912,-</u>
		Af. 170.032.475,-
Af: door Aruba zelf betaalde uitgaven	Af. 172.480,-	
door Nederland betaalde uitgaven	" 1.122.345,-	
		<u>          1.294.825,-</u>
		<u><u>          168.737.650,-</u></u>

Bij vergelijking van de voor de projekten opgestelde begrotingen met de werkelijke uitgaven en/of de aanneemsommen van deze projekten, kan worden geconstateerd dat in een aantal gevallen bedragen zullen resteren. Volgens de nieuwe methodiek van financiering zullen deze bedragen weer beschikbaar komen voor nieuwe projekten. Op basis van de gegevens, zoals opgenomen in het onderhavige verslag, zullen de navolgende bedragen resteren op diverse projekten:

D.4	Uitbreiding Bushiri Beach Hotel	Af. 1.125.705,-
D.6	Verbouwing Gerechtsgebouw	" 178.828,-
D.7	Verbouwing Shell complex	" 33.520,-
D.8	Korte termijn projecten San Nicolas	" 73.879,-
D.10	Overheidsgebouwen San Nicolas	" 1.225.240,-
D.13	Gebouwen Vrije Zone	" 210.380,-
		<u>Af. 2.847.552,-</u>

C. Afgesloten, maar in het jaar 1988 nog niet overgedragen projecten

Deze projecten, waarop geen uitgaven meer zullen worden gedaan, waren per ultimo 1987 nog niet overgedragen en kwamen in 1988 nog in de administratie van de A.A.O. voor. Er wordt naar gestreefd deze projecten in 1989 over te dragen.

C.1 Vrachtgebouw Luchthaven.

Onder verwijzing naar het verslag van de Kamer betreffende de projektuitgaven t/m 1985 kan de volgende cijferopstelling worden gegeven van dit projekt:

goedgekeurd werd	Af. 3.820.408,-
afgekeurd werd	" 260.846,-
totale kosten	<u>Af. 4.081.254,-</u>

De voorschot financiering bedroeg per 31-12-1988 Af. 3.833.184,-.

C.2 Aruba Bus Company.

Onder verwijzing naar het verslag van de Kamer betreffende de projektuitgaven t/m 1985 kan de volgende cijferopstelling worden gegeven van dit projekt:

goedgekeurd werd	Af. 6.189.000,-
afgekeurd werd	" 804.305,-
totale kosten	<u>Af. 6.993.305,-</u>

In het bedrag dat werd afgekeurd is begrepen een bedrag van Af. 211.000,- wegens het niet uitvoeren van een onderdeel van het projekt, het centrale busstation, waarvan de kosten begroot waren op Af. 211.000,-. Bij brief van 7 juli 1989 stelt de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba aan de Regering van Aruba voor dit afgekeurde bedrag toch te financieren met gelden uit Nederland.



Hierdoor zou het reeds bij voorschot verstrekte maximale financieringsbedrag van Af. 6.400.000,- gehandhaafd kunnen blijven. Het voorstel van de Vertegenwoordiger is feitelijk een praktische oplossing om dit overigens reeds lang gereed zijnde projekt zonder financiële verrekening te kunnen afsluiten. Hoewel de Kamer begrip kan opbrengen voor dit streven, handhaaft zij haar besluit tot het afkeuren van het betwiste bedrag ad Af. 211.000,-. De Kamer kan zich immers slechts laten leiden door de van kracht zijnde beheers- en bestuursregelen (P.B. 1981 no. 156). Aangezien het Centrale busstation niet is uitgevoerd en voor de overschrijding van de overige onderdelen van het projektkrediet geen suppletie is aangevraagd - hoewel dit binnen de toegestane marges zeer wel mogelijk zou zijn geweest - kan de Kamer slechts goedkeuring verlenen aan dit projekt tot een bedrag van Af. 6.189.000,-.

#### C.3 Renovatie Aruba Palm Beach Hotel.

Onder verwijzing naar het verslag van de Kamer betreffende de projektuittgaven t/m 1985 kan worden opgemerkt dat de totale projektkosten ad Af. 127.534,- zijn goedgekeurd door de Kamer. De voorschot financiering bedroeg per 31-12-1988 Af. 127.534,-.

#### C.4 Waterfabriek Aquanova.

Onder verwijzing naar het verslag van de Kamer betreffende de projektuittgaven t/m 1985 kan worden opgemerkt dat door de Kamer een bedrag van Af. 593.710,- op dit projekt werd afgekeurd. De Kamer schortte haar oordeel op over uitgaven tot een bedrag van Af. 21.812.614,-.

Bij brief van 7 juli 1989 schrijft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba aan de Regering van Aruba, het weinig zinvol te achten deze kwestie zoveel jaren na dato opnieuw aan de orde te stellen. Hij verwijst daarbij naar het feit dat de Arubaanse regering opdrachtgever was en dat eventuele tekortkomingen door deze regering hadden moeten worden verhaald. Afgezien van het feit dat destijds nog geen sprake was van een Arubaanse regering, maar van een eilandelijk Bestuurscollege, worden door de aangehaalde brief van de Vertegenwoordiger de bezwaren van de Kamer niet weggenomen.

Samengevat zijn de redenen van de oordeelsonthouding:

1. De opdracht aan Aquanova is onderhands verleend.
2. Het toezicht op de uitvoering is niet door een onafhankelijk deskundige geschied.
3. Geen annulering van het contract vond plaats ondanks het feit dat de proefplant niet goed heeft gewerkt.
4. De Units nos. 1 en 2 voldoen niet aan de contractuele productie-eisen. Over de te nemen garantietests is een nadere overeenkomst gesloten.
5. Ondanks betaling van een voorschot op de levering van Unit no. 3 zou het Eilandgebied niet tot bestelling overgaan zolang Units nos. 1 en 2 niet aan de contractuele eisen voldeden.
6. Er zijn geen gegevens voorhanden die formele en materiele controle mogelijk maken van de gedane betalingen aan de "Trustee Aquaruba".

Nu het er niet naar uitziet dat alsnog aan de aangehaalde bezwaren van de Kamer tegemoet kan worden gekomen, kan de Kamer nog slechts overgaan tot afkeuring van het totale projekt.

De voorschot financiering bedroeg per 31-12-1988

Af. 16.271.479,-.

#### C.5 Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis.

Dit projekt is bij telex van 1 september 1982 door de Minister van Nederlands Antilliaanse Zaken goedgekeurd tot een bedrag van Af. 3.300.118,-. Tot en met 31-12-1988 bedroegen de uitgaven op dit projekt Af. 4.594.892,-. Nu er geen uitgaven meer zullen worden gedaan wordt een bedrag van Af. 3.300.118,- door de Kamer goedgekeurd. De resterende uitgaven worden afgekeurd volgens onderstaande specificatie:

a. D.O.W. declaraties	Af.	437.549,-
b. advertentiekosten	"	532,-
c. bouwrente	"	59.625,-
d. schadeclaim B.M.A.	"	117.000,-
e. overschrijding bouwkosten	"	587.693,-
f. overschrijding aanleg wegen	"	92.375,-
		<u>Af. 1.294.774,-</u>

#### C.6 Wachtershuis Hudishibana.

Onder verwijzing naar het verslag van de Kamer betreffende de projektuitgaven t/m 1987 kan de volgende cijferopstelling

worden gegeven van dit projekt:

goedgekeurd werd	Af. 413.934,-
afgekeurd werd	" 36.637,-
	<u>Af. 450.571,-</u>

De voorschot financiering bedroeg per 31-12-1988 Af. 420.920,-.

### C.7 Zelfbouw fase III.

Bij brieven van 26 juni 1986 en 9 december 1987 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend voor het projekt zelfbouw fase III tot bedragen van respectievelijk Af. 1.000.000,- en Af. 4.000.000,-. De Vertegenwoordiger stelde hierbij de voorwaarde dat F.C.C.A. geen verplichtingen voor zelfbouwkredieten zal aangaan, die deze bedragen te boven gaan. Het totale bedrag ad Af. 5.000.000,- werd bij voorschot aan F.C.C.A. uitbetaald. Uit de aan de Kamer ter beschikking staande financiële gegevens van F.C.C.A., te weten de gecontroleerde jaarrekeningen 1986 en 1987, is niet gebleken dat inmiddels aan alle voorwaarden van Nederland is voldaan. Per ultimo 1987 waren nog steeds meer zelfbouwkredieten verstrekt dan aan financieringsmiddelen bij F.C.C.A. aanwezig waren (ruim Af. 1.000.000,- meer). Bovendien heeft nog nimmer vastlegging van de aan F.C.C.A. verstrekte middelen plaatsgevonden in de vorm van leningsovereenkomsten tussen het land Aruba en F.C.C.A.. Op grond van het bovenstaande heeft de Kamer haar oordeel over deze uitgaven opgeschort.

### C.8 Renovatie landingsbaan.

Bij brieven van 18 november 1986 en 30 maart 1987 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het projekt "renovatie landingsbaan van de Aeropuerto Reina Beatrix". Bij deze goedkeuring tekende de Vertegenwoordiger aan dat Nederland er van uit gaat dat de luchthaven in de toekomst een zodanig economisch beleid zal voeren dat onderhoud aan en toekomstige vervangingen van de landingsbaan door Aruba zelf gefinancierd zullen kunnen worden. Per 31-12-1988 waren de volgende uitgaven op dit projekt gedaan:

Onderzoekkosten	Af.	105.885,-
Aanneemson, incl.stelposten	"	8.738.692,-
Meerwerk	"	86.190,-
Direktievoering	"	237.316,-
Onderzoek boorkernen en bouwstoffen	"	19.193,-
Bouwrente	"	<u>2.568,-</u>
	Af.	<u>9.189.844,-</u>

De bouwrente is door de Kamer afgekeurd. De eindoplevering van het projekt vond in mei 1988 plaats.

C.9 Investeringsbank.

Bij brief van 9 december 1987 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het verstrekken van een bijdrage van Af. 4.000.000,- in het werkkapitaal van de Arubaanse Investeringsbank.

Dit bedrag is inmiddels als achtergestelde lening aan de Arubaanse Investeringsbank ter beschikking gesteld. Nu terzake een overeenkomst van geldlening is opgesteld, heeft de Kamer deze uitgave goedgekeurd.

D. Nog niet afgesloten projekten per 31-12-1988.

Onder verwijzing naar de bijlage bij dit verslag merkt de Kamer ten aanzien van de per 31-12-1988 nog niet afgesloten projekten het volgende op.

D.1 Renovatie The Village.

Dit projekt is door de Minister van Nederlands Antilliaanse Zaken goedgekeurd voor de volgende bedragen:

brief 16-2-1978 Af. 1.238.000,- (grondaankopen)

brief 1-3-1983 " 22.165.100,- (renovatie)

Af. 23.403.100,-

De in 1988 gedane uitgaven voldoen allen aan de gestelde voorwaarden. Van de tot en met 31-12-1988 gemaakte kosten kan de volgende specificatie worden gegeven:

<u>Omschrijving</u>	<u>Raming</u>	<u>Uitgaven</u>
Kosten t/m 31-12-1986	Af. 8.366.220,-	Af. 9.113.109,-
Aankoop gronden	" 169.251,-	-
Infrastructuur fase 2a	" 1.200.000,-	" 696.266,-
Infrastructuur fase 2b	" 800.000,-	" 89.406,-
Infrastructuur fase 3	" 2.168.628,-	-
Slopen sloopopstallen	" 224.746,-	" 52.845,-
36 huurwoningen	" 1.625.000,-	" 1.426.554,-
24 huurwoningen	" 1.075.000,-	" 873.618,-
30 huurwoningen	" 1.331.896,-	-
Zelfbouw	" 625.000,-	-
Renovaties	" 2.975.000,-	-
Multifunctioneel centrum	" 470.000,-	-
Sportvoorziening Esso Heights	" 30.000,-	-
Projektbureau	" 825.143,-	-
Verhuis- en herinrichtingskosten	" 240.000,-	" 31.000,-
Restant krediet, bestemd voor huurwoningen	" 1.277.216,-	-
	<u>Af. 23.403.100,-</u>	<u>Af. 12.282.728,-</u>

Onder verwijzing naar de verslagen van de Kamer betreffende de Meerjarenplanprojekten over de jaren 1986 en 1987 wordt opgemerkt dat van de kosten t/m 31-12-1986 een bedrag ad Af. 269.140,- is afgekeurd. Een bedrag ad Af. 1.446.073,- voldoet nog steeds niet aan de gestelde voorwaarden. Het overleg terzake met Nederland op ambtelijk niveau was ten tijde van het samenstellen van dit verslag nog niet afgerond.

Bij de goedkeuring van de bestemmingswijziging van het projekt door de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba bij brieven van 19 november 1987 en 22 april 1988 werden de kosten van het projektbureau gemaximaliseerd tot 6,5% van de lopende kosten. Vanaf 1985 werden geen declaraties wegens kosten van het projektbureau betaald. Door de Vertegenwoordiger wordt nog onderzocht welke bedragen op basis van de werkelijke kosten van het projektbureau t/m 1985, reëel voor vergoeding in aanmerking genomen kunnen worden.

#### D.2 Containerhaven.

Dit projekt is door de Minister van Nederlands Antilliaanse Zaken bij brief van 2 januari 1981 goedgekeurd tot een bedrag van Af. 45.600.000,-. De Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba deelde bij brief van 6 januari 1988 mede dat een aanvullend bedrag van Af. 1.300.000,- beschikbaar is gesteld t.b.v. het herstel van de kademuur.

Tot en met 31-12-1988 bedroegen de uitgaven op dit projekt Af. 49.107.313,-. Van de bijgestelde raming van de onderdelen van dit projekt en de daarop gedane uitgaven t/m 31-12-1988 kan het volgende overzicht worden gegeven:

<u>Omschrijving</u>	<u>Raming</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
1a. Kademuur	15.269.283	16.896.332	(1.627.049)
b. Herstel talud	900.000	886.713	13.287
c. Herstel kademuur	2.047.900	1.769.751	278.149
d. Kraanrails	70.000	49.588	20.412
2. Verlichting/verharding	6.252.723	5.392.594	860.129
3a. Havenkantoor	2.080.250	1.947.031	133.219
b. Transformatorhuis	-	158.138	( 158.138)
c. Inrichting	590.000	289.911	300.089
d. Werkplaats	1.388.200	1.279.688	108.512
e. Kantine	-	293.391	( 293.391)
4. Containerkraan	7.305.473	7.083.205	222.268
5. Mobiele kraan	670.000	859.476	( 189.476)
6. Begeleidingskosten	1.700.000	976.196	723.804
7. Apparaatskosten	250.000	753.580	( 503.580)
8. Pensioenfonds	7.700.000	7.700.000	-
9. Overige uitgaven	676.171	1.225.407	( 549.236)
10. Bouwrente	-	<u>1.546.312</u>	<u>(1.546.312)</u>
	<u>46.900.000</u>	<u>49.107.313</u>	<u>(2.207.317)</u>

De mogelijkheid is aanwezig onderling posten te verschuiven, als dit tijdens de uitvoering van het projekt nodig mocht blijken en mits dit niet uitdrukkelijk verboden is.

In 1988 werd een bedrag ad Af. 857.380,- ingevolge rechterlijke uitspraak aan de aannemer betaald. Het betreft de uitspraak in een geschil tussen het Eilandgebied Aruba en de Arubaanse Havenbouw Combinatie inzake de uitvoering van werkzaamheden aan de kademuur vanaf het jaar 1983.

Ten aanzien van de tot en met 31-12-1988 gedane uitgaven heeft de Kamer de volgende uitgaven afgekeurd:

a. wegens het niet voldoen aan de verplichting van openbare aanbesteding	Af. 114.978,-
b. wegens het niet goedkeuren door de interne deskundige	" 1.066.943,-
c. wegens het niet in aanmerking komen voor financiering door Nederland	" 2.090.129,-
d. wegens t.b.v. Aruba Ports Authority gedane uitgaven	" 50.699,-
e. wegens overschrijding van het specifiek voor de verbreding van de vaargeul goedgekeurde bedrag	" 198.816,-
f. wegens overschrijding van het specifiek voor het vervaardigen van een video/dia show goedgekeurde bedrag	" 819,-
	<u>Af. 3.522.384,-</u>

Voor een specificatie van deze afgekeurde bedragen wordt verwezen naar het rapport van de Kamer betreffende de projektuitgaven t/m 1986.

In 1988 werd een bedrag, groot Af. 13.395,- betaald betreffende een filterdoek dat werd geleverd in 1986. Aangezien nog niet duidelijk is of deze kosten t.l.v. de meerjarenplanfondsen of t.l.v. de aannemer moeten komen, heeft de Kamer haar oordeel hierover opgeschort.

### D.3 Infrastructuur Toeristenzone Aruba (Sasaki).

Dit projekt, dat gefaseerd zal worden uitgevoerd, werd voor de eerste fasen bij brieven van 27 december 1984, 6 mei 1985, 24 september 1985 en 19 februari 1987 goedgekeurd tot een totaal bedrag van Af. 15.269.277,-.

De totale raming van het projekt bedraagt Af. 28.850.000,-.

Tot en met 31-12-1988 bedroegen de uitgaven op dit projekt Af. 14.071.690,-.

Van dit bedrag wordt door de Kamer goedgekeurd een bedrag van Af. 13.986.894,-, waarvan de volgende specificatie kan worden gegeven:

<u>Fase</u>	<u>Begroting</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
2a	Af. 5.312.445,-	Af. 5.246.619,-	Af. 65.826,-
2b	" 3.233.027,-	" 2.996.124,-	" 236.903,-
botanische tuin	" 163.805,-	" 84.934,-	" 78.871,-
3	" 6.560.000,-	" 5.659.217,-	" 900.783,-
	<u>Af. 15.269.277,-</u>	<u>Af. 13.986.894,-</u>	<u>Af. 1.282.383,-</u>

De volgende uitgaven zijn door de Kamer afgekeurd:

a. D.O.W. declaraties	Af. 45.676,-
b. advertentiekosten	" 80,-
c. bouwrente	" 32.280,-
d. grondonderzoek, niet in projektdossier opgenomen	" 6.760,-
	<u>Af. 84.796,-</u>

De uitgaven onder punt a,b en c komen zoals gebruikelijk niet in aanmerking voor de Meerjarenplan-financiering.

#### D.4 Uitbreiding Bushiri Beach Hotel.

Bij brief van 11 februari 1986 wordt de uitbreiding van het Bushiri Beach Hotel met 104 kamers door de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedgekeurd tot een bedrag van Af. 8.672.000,-. De als voorwaarde gestelde herstructurering van zowel het hotel als de Hotelvakschool heeft plaatsgevonden.

De exploitatieresultaten van het hotel zijn reeds in het eerste jaar na oplevering dermate gunstig geweest dat ook aan de voorwaarde van stopzetting van overheidssubsidies en bekostiging van de school uit de hotelopbrengsten kan worden voldaan.

Het projekt is in 1988 geheel opgeleverd. Van de begroting, alsmede van de gedane uitgaven kan de volgende specificatie worden gegeven:

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
Aanneemsom	Af. 4.393.000,-	Af. 4.393.000,-	Af. -
Voorber.,dir. en toezicht	" 778.000,-	" 720.288,-	" 57.712,-
Inrichting	" 785.000,-	" 700.332,-	" 84.668,-
Linnengoed	" 150.000,-	" 75.857,-	" 74.143,-
Strand, tuin	" 669.295,-	" 425.479,-	" 243.816,-
Noodstroom	" 73.000,-	" 48.105,-	" 24.895,-
Telefoon	" 395.000,-	" 192.850,-	" 202.150,-
Automatisering	" 85.000,-	" 78.152,-	" 6.848,-
Hotel wasserij	" 68.000,-	" 63.702,-	" 4.298,-
Onvoorzien (meerwerk)	" 150.000,-	" 490.256,-	" ( 340.256,-)
	<u>Af. 7.546.295,-</u>	<u>Af. 7.188.021,-</u>	<u>Af. 358.274,-</u>
Restant	" 1.125.705,-	" -	" 1.125.705,-
	<u>Af. 8.672.000,-</u>	<u>Af. 7.188.021,-</u>	<u>Af. 1.483.979,-</u>

De in 1986 betaalde bouwrente ad Af. 18.652,-, die niet voor financiering door Nederland in aanmerking komt en derhalve door de Kamer is afgekeurd, is niet in het bovenstaande overzicht



opgenomen.

D.5 Korrektie Instituut.

Bij brief van 26 september 1986 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan de bouw van fase 1 (incl. de buitenwerkplaats) van het korrektie instituut tot een bedrag van Af. 14.391.000,-.

Na openbare aanbesteding bleek deze raming onvoldoende om de totale kosten te kunnen financieren. Bij brief van 30 maart 1987 werd door de Vertegenwoordiger een suppletie toegekend van 10% van de oorspronkelijke raming, of wel Af. 1.439.100,-. Verdere overschrijdingen, aan de hand van de openbare inschrijving geraamd op Af. 600.000,-, zullen ten laste van het land Aruba komen.

Bij brief van 13 december 1988 werd door de Vertegenwoordiger goedkeuring verleend voor de financiering van de 2e fase tot een maximum bedrag van Af. 4.900.000,-

Tot en met het jaar 1988 werden voor de 1e fase verantwoord:

a. architectkosten en direktievoering	Af. 1.269.676,-
b. 14 termijnen van de aanneemsom ad Af. 13.116.500,-	" 10.330.544,-
c. meerwerk	" 113.048,-
d. inrichting	" 88.808,-
e. bouwrente	" 2.686,-
	<u>Af. 11.804.762,-</u>

De bouwrente is door de Kamer afgekeurd. Voor de 2e fase werden tot en met 1988 nog geen uitgaven gedaan.

D.6 Verbouwing Gerechtsgebouw.

Bij brief van 16 november 1987 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het projekt "Verbouwing Gerechtsgebouw" tot een bedrag van maximaal Af. 1.502.000,-.

Per 31-12-1988 kan van de geraamde kosten en de gedane uitgaven het volgende overzicht worden verstrekt:

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
Aanneemsom	Af. 1.009.500,-	Af. 908.550,-	Af. 100.950,-
Stelposten	" 260.500,-	" 88.481,-	" 172.019,-
Adviseurs- kosten	" 53.172,-	" 6.383,-	" 46.789,-
Restant	" 178.828,-	-	" 178.828,-
	<u>Af. 1.502.000,-</u>	<u>Af. 1.003.414,-</u>	<u>Af. 498.586,-</u>

D.7 Verbouwing Shell Complex.

Bij brief van 19 november 1987 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het project "Verbouwing Shell complex" tot een bedrag van maximaal Af. 1.000.000,-.

Per 31-12-1988 kan van de geraamde kosten en de gedane uitgaven het volgende overzicht worden verstrekt:

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
Aanneemsom	Af. 761.480,-	Af. 761.480,-	Af. -
Stelposten	" 105.000,-	" 60.425,-	" 44.575,-
Toegangsweg + Plein	" 100.000,-	" 90.000,-	" 10.000,-
Restant	" 33.520,-	" -	" 33.520,-
	<u>Af. 1.000.000,-</u>	<u>Af. 911.905,-</u>	<u>Af. 88.095,-</u>

D.8 Korte termijn projecten San Nicolas.

Bij brief van 17 november 1987 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het project "korte termijn projecten te San Nicolas" tot een bedrag van maximaal Af. 559.000,-.

Het betreft 15 kleine projecten, die als volgt kunnen worden samengevat:

3 projecten ter heropleving van San Nicolas in het algemeen	Af. 107.000,-
9 projecten ter opleving van de promenade en omgeving	" 252.000,-
2 projecten ter ontwikkeling van toeristische attracties	" 50.000,-
1 project ter bevordering van het onderhoud van panden in het winkelcentrum (revolving fund)	" 150.000,-
	<u>Af. 559.000,-</u>

Alle projecten zijn beheerd en geadministreerd door Codesan (Comicion Desaroyo San Nicolas).

Aan Codesan werden voorschotbetalingen gedaan tot een bedrag van Af. 544.000,-. Volgens de inmiddels opgestelde eindafrekening hebben de kosten Af. 485.121,- bedragen. Deze eindafrekening is echter nog niet door een accountant gecontroleerd.

In de loop van 1989 zullen de uit het "revolving fund" verstrekte leningen geheel zijn afgelost. Tot dusver is niet bepaald wat met deze vrijkomende middelen moet gebeuren.

Gelét op het vorenstaande schort de Kamer haar oordeel op over het bij voorschot betaalde bedrag ad Af. 544.000,-.

#### D.9 Aanpassing luchthaven.

Bij brief van 18 november 1987 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het projekt "aanpassing luchthaven" tot een bedrag van maximaal Af. 7.508.550,-. Door de korte tijd waar binnen dit projekt zou worden uitgevoerd is het "fast track" systeem toegepast. De standaard procedures zijn hierdoor niet altijd volledig nageleefd. De Vertegenwoordiger heeft zich hiermede nog niet schriftelijk akkoord verklaard.

De afwijkingen van de standaard procedures zijn als volgt samen te vatten:

- het niet houden van openbare aanbestedingen;
- geen voorafgaande goedkeuring van bestekken;
- geen voorafgaande goedkeuring voor kredietoverschrijdingen en het uitvoeren van niet begrote deelprojekten;
- het zonder voorafgaande goedkeuring van het land Aruba verstrekken van opdrachten door de architect/toezichthouder;
- de administratie van het projekt is onvolledig door het ontbreken van een groot aantal stukken, zoals bestekken, analyses van over- en onderschrijdingen, opleveringsverklaringen, etc.

Tijdens de uitvoering van het projekt is het bovendien herhaaldelijk voorgekomen dat opdrachten voor meerwerk rechtstreeks aan onderaannemers zijn verstrekt met voorbijgaan aan de hoofdaannemer.

Van de per 31-12-1988 gedane uitgaven kan de volgende specificatie worden gegeven:

<u>Omschrijving</u>	<u>Bedragen in Afl.</u>		
	<u>Begroting</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
Schuifdeuren douane	70.000,-	64.000,-	6.000,-
Trap vertrekhal slopen	7.000,-	5.500,-	1.500,-
Bar/koffieshop	30.000,-	21.479,-	8.521,-
In check balie	438.000,-	439.077,-	( 1.077,-)
Siertraliewerken	21.000,-	24.876,-	( 3.876,-)
Overkapping bagage af- handeling	100.000,-	150.406,-	( 50.406,-)
Bagage transportsysteem	720.000,-	651.435,-	68.565,-
Wand ventilatoren	18.000,-	3.855,-	14.145,-
Bewegwijzering	15.000,-	30.064,-	( 15.064,-)
Wandelpad	166.000,-	991.363,-	(825.363,-)
Bagage claim systeem	260.000,-	226.040,-	33.960,-
Aankomsthal	650.000,-	639.148,-	10.852,-
X-ray apparatuur	147.000,-	122.164,-	24.836,-
Verkoop kiosken	15.000,-	12.400,-	2.600,-
Technische installatie	780.000,-	128.278,-	651.722,-
Macadam	175.000,-	237.583,-	( 62.583,-)
Brandweerwagen	500.000,-	432.617,-	67.383,-
Communicatie apparatuur	425.000,-	210.588,-	214.412,-
Slopen oude terminal	350.000,-	-	350.000,-
Dienstweg	15.000,-	95.400,-	( 80.400,-)
Afrastering	1.700.000,-	675.000,-	1.025.000,-
Airco installatie	300.000,-	321.204,-	( 21.204,-)
Gebouw technische dienst	-	1.013.541,-	(1.013.541,-)
Tuinaanleg	-	185.541,-	( 185.541,-)
Direktievoering en toe- zicht	606.550,-	536.276,-	70.274,-
Totaal	<u>7.508.550,-</u>	<u>7.217.835,-</u>	<u>290.715,-</u>

Gelet op de hiervoor gemaakte opmerkingen en in afwachting van alsnog door de Vertegenwoordiger achteraf te verstrekken goedkeuringen, heeft de Kamer haar oordeel over de totale uitgaven per 31-12-1988 opgeschort.

#### D.10 Overheidsgebouwen San Nicolas.

Bij brief van 7 april 1988 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het project overheidsgebouwen te San Nicolas tot een bedrag van maximaal Af. 7.250.000,-

De kostenraming is gebaseerd op de realisatie van 2 gebouwen in de Torenstraat en in de Stuyvesantstraat, tot bedragen van Af. 3.625.000,- per gebouw.

Per 31-12-1988 kan van de geraamde kosten en de gedane uitgaven het volgende overzicht worden verstrekt:

Gebouw Torenstraat.

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
Aanneemsom	Af. 2.385.000,-	Af. 1.911.847,-	Af. 473.153
Stelposten	" 490.000,-	" 8.850,-	" 481.150
Ontwerp- en begeleiding	" 375.000,-	" 328.124,-	" 46.876
Restant	" 375.000,-	-	" 375.000
Sub-totaal	<u>Af. 3.625.000,-</u>	<u>Af. 2.248.821,-</u>	<u>Af. 1.376.179</u>

Gebouw Stuyvesantstraat.

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
Aanneemsom	Af. 1.869.760,-	Af. 1.656.571,-	Af. 213.189,
Stelposten	" 530.000,-	" 91.596,-	" 438.404,
Ontwerp en begeleiding	" 375.000,-	" 328.125,-	" 46.875,
Restant	" 850.240,-	-	" 850.240,
Sub-totaal	<u>Af. 3.625.000,-</u>	<u>Af. 2.076.292,-</u>	<u>Af. 1.548.708,</u>
Totaal	<u>Af. 7.250.000,-</u>	<u>Af. 4.325.113,-</u>	<u>Af. 2.924.887,</u>

D.11 Verfraaiing Nassastraat.

Bij brief van 23 november 1987 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het project verfraaiing Nassastraat, 1e fase tot een bedrag van Af. 750.000,-. Voorwaarde is dat het land Aruba zelf de volgende fasen van dit project financiert.

Per 31-12-1988 zijn de volgende uitgaven verantwoord:

voorschot Elmar	Af. 160.000,-
voorschot Setar	" 60.000,-
voorschot W.E.B.	" 449.000,-
aankoop tegels	" 70.047,-
	<u>Af. 739.047,-</u>

De afrekeningen op de gedane voorschot betalingen moesten per ultimo 1988 nog worden ingediend.

D.12 Promotie Dutch Caribbean.

Bij brief van 13 november 1987 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het projekt promotie Dutch Caribbean tot een bedrag van Af. 968.394,-.

Aan de Gevolmachtigd Minister van Aruba in Nederland werd in 1987 een voorschot betaald van Af. 400.000,-. Over de besteding van dit bedrag is ondanks herhaalde verzoeken nog geen verantwoording afgelegd. De Kamer heeft haar oordeel over deze uitgave opgeschort. In de KLM promotie campagne werd in 1988 een bijdrage betaald van Af. 524.202,-. Hiervoor was Af. 500.000,- begroot. In afwachting van een in te dienen verzoek om suppletie heeft de Kamer haar oordeel over het bedrag van de overschrijding opgeschort.

D.13 Uitbreiding 2e en bouw 4e bedrijfsgebouw Vrije Zone.

Bij brief van 11 november 1987 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het projekt uitbreiding 2e en bouw 4e bedrijfsgebouw Vrije Zone tot een bedrag van maximaal Af. 1.315.365,-.

Bij deze goedkeuring schreef de Vertegenwoordiger verder o.a. de volgende passage:

"In 1979 werd als voorwaarde bij de Nederlandse goedkeuring voor financiering van het derde bedrijfsgebouw gesteld, dat de vrije zone met opstallen zou moeten worden beheerd door een privaatrechtelijk lichaam. Tot nu toe is de exploitatie en het beheer nog steeds in handen van een publiekrechtelijk lichaam. Tijdens het bestedingsoverleg van 10 augustus jl. bevestigde uw Regering voornemens te zijn deze omzetting op korte termijn te realiseren. Ik verzoek u ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de omzetting van de beheersmaatschappij."

Op grond van het niet voldoen aan deze voorwaarde heeft de Kamer destijds de bouw van het derde bedrijfsgebouw afgekeurd. Uit de inhoud van de aangehaalde passage blijkt naar de mening van de Kamer duidelijk dat door Nederland nog steeds wordt gehecht aan het beheer van de gebouwen door een privaatrechtelijke organisatie. Zolang dit nog niet is gerealiseerd kan de Kamer dan ook niet overgaan tot goedkeuring van de uitgaven t.b.v. de bedrijfsgebouwen in de Vrije Zone.

Per 31-12-1988 waren de volgende uitgaven verantwoord:

Uitbreiding 2e gebouw.

Omschrijving

Aanneemsom	Af. 354.380,-	Af. 316.692,-	Af. 37.688,-
Stelpost	" 10.000,-	-	" 10.000,-
Terreinwerken	" 11.375,-	-	" 11.375,-
Restant	" 88.620,-	-	" 88.620,-
Sub-totaal	<u>Af. 464.375,-</u>	<u>Af. 316.692,-</u>	<u>Af. 147.683,-</u>

Bouw 4e gebouw

Aanneemsom	Af. 638.240,-	Af. 407.194,-	Af. 231.046,-
Stelposten	" 10.000,-	-	" 10.000,-
Terreinwerken	" 80.990,-	-	" 80.990,-
Restant	" 121.760,-	-	" 121.760,-
Sub-totaal	<u>Af. 850.990,-</u>	<u>Af. 407.194,-</u>	<u>Af. 443.796,-</u>
Totaal	<u>Af. 1.315.365,-</u>	<u>Af. 723.886,-</u>	<u>Af. 591.479,-</u>

D.14 Audiovisuele apparatuur.

Bij brief van 29 juni 1988 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het project audiovisuele apparatuur ten behoeve van de Bibliotheca National tot maximaal een bedrag van Af. 450.000,-.

De leveringen werden na openbare aanbesteding gegund voor een bedrag van Af. 552.939,-. De overschrijding van het maximaal goedgekeurde bedrag komt voor rekening van het land Aruba.

In 1988 werd op de aanneemsom een bedrag van Af. 110.588,- betaald.

D.15 Restauratie trap Hooiberg.

Bij brief van 9 december 1987 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan het project restauratie trap Hooiberg tot een bedrag van maximaal Af. 305.000,-

Uit dit bedrag zouden de materiaalkosten van het project worden gefinancierd. Eind 1988 is het project stil gelegd door de opheffing van de T.A.V. (Tijdelijke Arbeids Voorziening). Door slechte weersomstandigheden is bovendien een gedeelte van het uitgevoerde werk ernstig beschadigd.

Hoewel voortzetting van het werk in onderzoek is, is het nog onduidelijk in hoeverre de reeds uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden ingebracht bij de aanbesteding van het werk.

In 1988 zijn twee aanneemsommen van materiaalleveringen volledig betaald, inclusief de daarin opgenomen stelposten. Uit de administratie is niet gebleken dat ook daadwerkelijk meerwerken zijn uitgevoerd.

Gelet op het vorenstaande schort de Kamer haar oordeel over de uitgaven op dit projekt op.

#### D.16 U.N.D.P. bijstand.

Bij brief van 30 november 1988 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba er mee ingestemd dat de Arubaans verplichting voor de vierde cyclus van de United Nations Development Programme - Planningsbijstand voor de periode 1987 t/m 1991 tot een maximum van Af. 651.560,- ten laste van de Meerjarenplanfondsen wordt gefinancierd.

Het betalingschema werd daarbij als volgt vastgesteld:

1988	Af. 260.624,-
1989	" 130.312,-
1990	" 130.312,-
1991	" <u>130.312,-</u>
	<u>Af. 651.560,-</u>

In 1988 werd door UNDP een bedrag van US\$ 174.000,- of wel Af. 313.200,- gedeclareerd. Door de Vertegenwoordiger werd bij brief van 9 december 1988 echter toegezegd dat - zo nodig - suppletie op het maximaal goedgekeurde bedrag zal worden toegekend.

#### D.17 Patrouillevaartuig.

Bij brief van 23 maart 1988 heeft de Vertegenwoordiger voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan de aanschaf van een patrouillevaartuig voor het Korps Politie Aruba tot een bedrag van maximaal Af. 2.000.000,-.

De betalingen aan de aannemer geschieden rechtstreeks in Nederland ten laste van de aan Aruba te verstrekken middelen in het kader van de meerjarenplanfondsen.

De begeleiding van de bouw vond plaats door het nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Directoraat Generaal Scheepsvaart en Maritieme Zaken).



In 1988 is aan de commandant van het Korps Politie Aruba een voorschot uitbetaald van Af. 24.370,- in verband met kosten van stages van toekomstige bemanningsleden van de boot. De Vertegenwoordiger ging bij brief van 1 december 1988 akkoord met deze kosten, die als meerwerk zullen worden beschouwd. De in Nederland betaalde termijnen voor de bouw van het vaartuig zijn niet in dit verslag van de Kamer opgenomen, aangezien verrekening hiervan nog niet heeft plaatsgevonden.

Opgemerkt kan worden dat in 1988 drie bouwtermijnen zijn vervallen ter grootte van in totaal 70% van de aanneemsom ad Hfl. 1.781.500,- = Hfl. 1.247.050,-.

#### D.18 Om-, her- en bijscholing.

Bij brieven van 29 juli 1988 en 1 december 1988 heeft de Vertegenwoordiger voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan de 1e en 2e fase van het projekt her-, om- en bijscholing tot bedragen van maximaal Af. 629.213,- en Af. 616.776,-. De volledige financiële administratie wordt gevoerd door de Afdeling Administratie Ontwikkelingsprojecten.

Gelet op het grote aantal relatief kleine bedragen kan deze financiële administratie beter door het projektbureau her-, om- en bijscholing worden gevoerd, waarna door dit bureau aan de Afdeling Administratie Ontwikkelingsprojecten de financiële verantwoording kan worden afgelegd.

Naar de Kamer heeft vernomen zal deze constructie met ingang van de 4e fase van het projekt worden toegepast. De Kamer dringt aan op het voeren van een deugdelijke voorraadadministratie van de aangeschafte gereedschappen en duurzame materialen, teneinde controle te kunnen uitoefenen op de aanwezigheid van deze artikelen.

Van de per 31-12-1988 gedane uitgaven kan het volgende overzicht worden verstrekt:

1e fase

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
Installatietechniek	Af. 36.775,-	Af. 29.283,-	Af. 7.492,-
Maatvoerder	" 16.050,-	" 10.970,-	" 5.080,-
Tegelzetten	" 23.048,-	" 8.201,-	" 14.847,-
Bouwtimmeren/metselen	" 21.600,-	" 18.083,-	" 3.517,-
Banktimmeren	" 21.900,-	" 16.289,-	" 5.611,-
Waiter	" 48.140,-	" 11.030,-	" 37.110,-
Bartender	" 5.910,-	" 2.371,-	" 3.539,-
Hulpkok	" 78.280,-	" 64.991,-	" 13.289,-
Scheepvaart	" 102.000,-	" 20.000,-	" 82.000,-
Coördinatie/admini- stratie	" 116.485,-	" 72.859,-	" 43.626,-
Presentiegelden	" 136.900,-	" 70.000,-	" 66.900,-
Kopieën, e.d.	" 16.125,-	" 4.532,-	" 11.593,-
Onvoorzien	" 6.000,-	" 31,-	" 5.969,-
<b>Totaal fase 1</b>	<b>Af. 629.213,-</b> =====	<b>Af. 328.640,-</b> =====	<b>Af. 300.573,-</b> =====

2e fase

Installatietechniek	Af. 28.175,-	Af. 26.383,-	Af. 1.792,-
Maatvoerder	" 9.550,-	" 1.724,-	" 7.826,-
Tegelzetten	" 50.317,-	" 9.200,-	" 41.117,-
Bouwtimmeren/metselen	" 17.600,-	" 5.011,-	" 12.589,-
Banktimmeren	" 74.400,-	" 11.311,-	" 63.089,-
Waiter	" 22.345,-	" 8.570,-	" 13.775,-
Bartender	" 3.910,-	" 273,-	" 3.637,-
Hulpkok	" 51.506,-	" 28.555,-	" 22.951,-
Schilderen/behangen	" 43.650,-	" 8.050,-	" 35.600,-
Small business	" 2.100,-	" 1.260,-	" 840,-
Front office	" 23.980,-	" 8.120,-	" 15.860,-
Gardening	" 10.725,-	-	" 10.725,-
Conversatie Engels	" 7.280,-	-	" 7.280,-
Baking/pastry cook	" 9.165,-	" 5.715,-	" 3.450,-
Coördinatie/admini- stratie	" 49.023,-	" 3.311,-	" 45.712,-
Presentiegelden	" 170.450,-	" 80.000,-	" 90.450,-
Kopieën, e.d.	" 30.600,-	-	" 30.600,-
Onvoorzien	" 12.000,-	" 1.180,-	" 10.820,-
<b>Totaal fase 2</b>	<b>Af. 616.776,-</b> =====	<b>Af. 198.663,-</b> =====	<b>Af. 418.113,-</b> =====
<b>Totaal fasen 1 en 2</b>	<b>Af. 1.245.989,-</b> =====	<b>Af. 527.303,-</b> =====	<b>Af. 718.686,-</b> =====

Gespecificeerd naar soort uitgaven kan nog het volgende overzicht van de fasen 1 en 2 van dit projekt per 31-12-1988 worden gegeven:

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
Salarissen	Af. 266.338,-	Af. 88.530,-	Af. 177.808,-
Gereedschap/inventaris	" 305.660,-	" 111.729,-	" 193.931,-
Materialen	" 155.315,-	" 87.658,-	" 67.657,-
Kosten lokaliteiten	" 28.576,-	" 22.675,-	" 5.901,-
Publiciteit	" 105.900,-	" 58.650,-	" 47.250,-
Presentiegelden	" 307.350,-	" 150.000,-	" 157.350,-
Overige	" 76.850,-	" 8.061,-	" 68.789,-
	<u>Af. 1.245.989,-</u>	<u>Af. 527.303,-</u>	<u>Af. 718.686,-</u>

Voor de uitbetaling van de presentiegelden is een aparte bankrekening geopend bij een lokale bank. Op deze rekening is een voorschot bedrag van Af. 150.000,- gestort. Volgens de gegevens van deze rekening werd tot en met 31-12-1988 een bedrag ad Af. 131.570,- aan presentiegelden uitbetaald.

Het presentiegeld bedraagt Af. 10,- per les voor niet werkenden. Werkenden dienen voor het volgen van een cursus cursusgeld te betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de soort cursus. De cursusgeld worden gestort op de genoemde aparte bankrekening. Tot en met 31-12-1988 werd Af. 2.956,- aan cursusgeld ontvangen. De Kamer heeft haar oordeel over een bedrag van Af. 5.190,- betreffende presentiegelden opgeschort omdat de desbetreffende kwitanties niet voorhanden waren.

Van de eerste cursussen (fase 1) zijn inmiddels de resultaten bekend. Van het aantal deelnemers aan deze cursussen kan het volgende overzicht worden gegeven:

<u>Cursus</u>	<u>Begroot aantal deelnemers</u>	<u>Werkelijk aantal begin cursus</u>	<u>deelnemers eind cursus</u>
Installatietechniek	15	15	10
Maatvoerders	15	14	9
Tegelzetten	15	13	12
Bouwtimmeren	20	24	11
Banktimmeren	25	20	14
Waiter	50	47	40
Bartender	15	20	19
Hulpkok	55	50	32
	<u>210</u>	<u>203</u>	<u>147</u>


E. Verklaring van de Algemene Rekenkamer Aruba.


Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de "Beheers en Bestuurs gelden Meerjarenplan Nederlandse Antillen" zoals gegeven bij Publicatieblad 1981 no. 156, verklaart de Algemene Rekenkamer Aruba met betrekking tot de tot en met 1988 in het kader van het Meerjarenplan Nederlandse Antillen, eilandgebied Aruba en het Meerjarenplan Aruba, verantwoorde uitgaven het volgende:

- zij gaat akkoord met uitgaven tot een bedrag van	Af. 124.604.130,-
- zij schort haar oordeel op over uitgaven tot een bedrag van	" 15.430.408,-
- zij gaat niet akkoord met uitgaven tot een bedrag van	" 28.703.112,-
	<u>Af. 168.737.650,-</u>

Aruba, 28 september 1989.

ALGEMENE REKENKAMER ARUBA.

  
Drs. R. Henriquez,  
Voorzitter.

  
C.M. Trinidad,  
Wvd. Secretaris.

Totaal uitgaven t/m 1988 Meerjarenplan Aruba

DIJLWUB

Omschrijving	Goedgekeurde financiering	Uitgaven t/m 1987	Uitgaven in 1988	Uitgaven t/m 1988	Goedgekeurd t/m 1988	Opgeschort t/m 1988	Afgekeurd t/m 1988	Jaar van overdracht
C.1	Vrachtgebouw Luchthaven	4.081.254	-	4.081.254	3.820.408	-	260.846	
C.2	Aruba Bus Company	6.993.305	-	6.993.305	6.189.000	-	804.305	
C.3	Renovatie Aruba Palm Beach Hotel	127.534	-	127.534	127.534	-	-	
C.4	Waterfabriek	22.406.324	-	22.406.324	-	-	22.406.324	
C.5	Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis	4.594.892	-	4.594.892	3.300.118	-	1.294.774	
C.6	Wachtershuis Hudshibana	450.571	-	450.571	413.934	-	36.637	
C.7	Zelfbouw fase III	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	
C.8	Renovatie landingsbaan	8.773.630	416.214	9.189.844	9.187.276	-	-	
C.9	Investeringsbank	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	2.568	
	Totaal onderdeel C	56.427.510	416.214	56.843.724	27.038.270	5.000.000	24.805.454	
D.1	Renovatie The Village	9.482.603	2.800.195	12.282.798	10.567.585	1.446.073	269.140	
D.2	Containerhaven	46.445.765	2.661.548	49.107.313	45.571.534	13.395	3.522.384	
D.3	Infrastructuur Toeristenzone Aruba (Sasaki)	11.064.215	3.007.475	14.071.690	13.986.894	-	84.796	
D.4	Uitbreiding Bushiri Beach Hotel	7.001.203	205.470	7.206.673	7.188.021	-	18.652	
D.5	Korrektie Instituut	5.359.100	6.444.945	11.804.762	11.802.076	-	2.686	
D.6	Verbouwing Gerechtsgebouw	398.260	605.154	1.003.414	1.003.414	-	-	
D.7	Verbouwing Shell complex	216.620	695.285	911.905	911.905	-	-	
D.8	Korte termijn projecten San Nicolas	544.000	-	544.000	-	544.000	-	
D.9	Aanpassing Luchthaven	2.878.757	4.339.078	7.217.835	-	7.217.835	-	
D.10	Overheidsgebouwen San Nicolas	1.327.540	2.997.573	4.325.113	4.325.113	-	-	
D.11	Verfraaiing Nassastraat	669.000	70.047	739.047	739.047	-	-	
D.12	Promotie Dutch Caribbean	400.000	524.202	924.202	500.000	424.202	-	
D.13	Uitbreiding 2e en bouw 4e bedrijfsgebouw Vrije Zone	-	723.886	723.886	-	723.886	-	
D.14	Audiovisuele apparatuur t.b.v. Bibliotheek	-	110.588	110.588	110.588	-	-	
D.15	Restauratie trap Hooiberg	-	55.827	55.827	-	55.827	-	
D.16	UNDP bijstand	-	313.200	313.200	313.200	-	-	
D.17	Patrouillevaartuig	-	24.370	24.370	24.370	-	-	
D.18	Om-, her- en bijscholing, 1e en 2e fase	-	527.303	527.303	522.113	5.190	-	
	Totaal onderdeel D	85.787.780	26.106.146	111.893.926	97.565.860	10.430.408	3.897.658	
	TOTAAL GENERAAL	142.215.290	26.522.360	168.737.650	124.604.130	15.430.408	28.703.112	